

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник Департамента
 по промышленности, транспорту
 и дорожному хозяйству

В. И. Шукалов

2015

Отчет об исполнении государственного задания
 СОГБУ «Смоленскавтодор»
 за 1 квартал 2015 г.

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Результат, запланированный государственным заданием на 2015 год	Фактическое исполнение за 1 квартал 2015г.
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)	км /п.м. тыс. руб.	8307,7/17007,6 593 105,6	8307,7/17007,6 381 000,0
2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений).	км /п.м. тыс. руб.	- -/-	- -/-
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений).	км / п.м. тыс. руб.	- -/-	- -/-
4.	Учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств - количество государственных отчетов	шт.	4	2
5.	Диагностика автомобильных дорог	км	700	-
6.	Выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог - количество объектов	шт.	35	-
7.	Технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции – количество дорог, количество мостовых сооружений	км шт./п. м.	7,2 -/-	- -/-
8.	Выполнение проектно-сметной документации на объекты капитального строительства: - объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	шт.	2	-
9.	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов	ед.	3	-

10.	Создание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением (в соответствии с проектной документацией)	ед.	1	-
11.	Содержание светофорных объектов	ед.	78	78
12.	Монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования	ед.	12 070	12 070
13.	Разметка проезжей части улично-дорожной сети краской	м ²	20 000	-
14.	Разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком	м ²	9 500	-
15.	Рассылка постановлений об административном правонарушении	шт.	310 000	62 213

Директор СОГБУ «Смоленскавтодор»



В. В. Апаков